

## INFORMARE

### cu privire la derularea investițiilor asumate prin anexa la protocolul de dare în administrare a *Stațiunii Bălțătești* către Ministerul Apărării Naționale

În conformitate cu prevederile punctului III din anexa Actului adițional nr.1 al Protocolului nr.5392/M.65/2010 de dare în administrare a *Stațiunii Bălțătești* (act adițional aprobat prin HCJ Neamț nr.80/2014), MApN – UM 02275 Bălțătești transmite Consiliului Județean Neamț, o dată la 2 ani (termen 31 ianuarie), o situație comparativă a *lucrărilor de întreținere și reparații, modernizări și dotări asumate (preconizate)/lucrărilor de întreținere și reparații, modernizări și dotări realizate*, corespunzătoare ultimilor 2 ani.

Astfel, prin adresa nr.T7/29.01.2024, UM 02275 Bălțătești a transmis situația comparativă corespunzătoare anilor 2022 și 2023. Referitor la aceasta facem următoarele observații :

- Lista lucrărilor asumate (preconizate) aferentă celor 2 ani totalizează o valoare de **13.983 mii lei**. Lista lucrărilor realizate, corespunzătoare perioadei de timp avută în vedere, totalizează o valoare de **1.605 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **11,48%** din totalul asumat (preconizat).
- La capitolul realizări, din totalul de 1.605 mii lei un procent de **38,63%**, respectiv **620 mii lei**, constituie sume corespunzătoare unor lucrări de reparații – modernizări aferente infrastructurii imobiliare proprietate privată a Județului Neamț, care face obiectul protocolului de dare în administrare, în timp ce diferența de 61,37% (adică 985 mii lei) reprezintă dotări pentru stațiune (mobilier, aparatură medicală, aparatură electrocasnică, cazarmament, etc.). De remarcat faptul că **sumele investite în infrastructura imobiliară în perioada 2022 - 2023 au crescut semnificativ, respectiv de aproximativ 7,3 ori față de perioada 2020 – 2021 (de la 85 mii lei la 620 mii lei)**.

Menționăm faptul că situația realizărilor a fost verificată pe teren.

De menționat este faptul că investiția principală în curs de realizare (*Lucrări de reabilitare a pavilioanelor A, A1 și A2, respectiv Hotelul Bălțătești + Baza de tratament + Blocul alimentar*) a fost deblocată, în sensul că s-a realizat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat (contractul inițial fiind reziliat), urmând ca, în cel mai scurt timp, să se procedeze la lansarea achiziției publice privind execuția lucrărilor.

Anexăm copii după :

- Actul adițional nr.1 la Protocolul nr.5392/M.65/2010.
- Situația comparativă corespunzătoare anilor 2022 și 2023, însoțită de adresa de înaintare.
- Nota de control privind situațiile transmise.


Director executiv  
Veronica Vasiliu



Șef Serviciu Patrimoniu  
Ionel - Sorin Condurache



Responsabil de obiectiv  
Nicolae – Cristian Ciobotă



Anexa 1  
Inchisura  
16.12.2024